



Servizi Idrici

6 luglio 2021

Ore 10.00 - 10.30

### VERBALE

**Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.**

*Progetto definitivo: "Modellazione e successivo ampliamento e completamento della rete fognaria separata sul territorio di Luino"*

### **PARTECIPANTI**

Ufficio d'Ambito (UdA)	Carla Arioli Paolo Porro	Responsabile del Procedimento Funzionario
Alfa S.r.l.	Dario Sechi Davide Spirito Walter Paziani	RUP Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico
Comune di Luino	Francesca Contini	Responsabile Settore Infrastrutture

**UdA:** apre la Conferenza dei Servizi, sottolineando che il passaggio in modalità sincrona si è reso necessario a seguito della ricezione del parere non favorevole del Comune di Luino. Nell'ottica di giungere ad una conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, quantomeno per quanto concerne i lavori che fanno riferimento alla risoluzione dell'infrazione comunitaria in atto nel Comune di Luino. Chiede al Comune di rappresentare quanto emesso come parere, anche a seguito della preventiva comunicazione di Alfa in merito alle prescrizioni e rettifiche inserite nel medesimo parere.

**Comune di Luino:** fa una panoramica sulle motivazioni che hanno portato al parere, e sull'attuale situazione cantieristica in atto nel Comune, con il cantiere Anas legato alla S.S. 394 che risulta impattante in termini di viabilità. Sottolinea comunque che il parere come amministrazione, per quanto concerne la realizzazione della vasca di prima pioggia, è favorevole. Per modificare il parere inviato da non favorevole a favorevole, richiede di prendere visione del cronoprogramma, di considerare accorgimenti in fase di cantieristica in merito alla possibilità di evitare l'ingombro su strada del cantiere, o quantomeno trovare accordi con Anas e con la Polizia Locale per rendere meno critica per l'utente questa ulteriore chiusura della strada. Il comune si esprime con parere favorevole ma con

richiesta ad Alfa di trovare delle soluzioni, oltre che concordare con l'Amministrazione Comunale e con Anas quelle procedure per cui si possa arrecare il minimo disagio.

**UdA:** richiede quindi se il posizionamento della vasca di prima pioggia rimarrebbe quanto già preventivato da Alfa in fase di progettazione definitiva, quindi in Piazza Libertà.

**Comune di Luino:** sottolinea che il parere dell'Amministrazione Comunale all'attuale posizionamento è favorevole, avendo anche recepito la precedente comunicazione di Alfa (nota prot. 16623 del 16 giugno 2021) in merito ad eventuali altri posizionamenti della stessa. Non potendo Alfa progettare una ricollocazione sempre all'interno della piazza per non andare a ingombrare la carreggiata, la richiesta dell'amministrazione è di trovare una soluzione per i problemi di viabilità che si verranno a creare.

**Alfa:** segnala che, ora che è stato confermato il parere positivo sul posizionamento della stessa in Piazza Libertà, in fase di progettazione esecutiva Alfa verificherà la fattibilità di minimizzazione i disagi alla cittadinanza in termini di cantierizzazione delle opere. In questo momento non sono in grado di garantirlo; il progetto definitivo prevede il senso unico alternato sulla S.S. 394 a fronte di Piazza Libertà, quindi non possono escludere a priori questa evenienza. Nel momento in cui Alfa non sia in grado di eludere questa problematica, si rende disponibile con Polizia Locale e Amministrazione Comunale per individuare il mix di cantieri da mettere in atto nel periodo di bassa stagione fra ottobre e maggio al fine di minimizzare i disagi. Quindi, anche nel momento in cui dovesse essere confermato il senso unico alternato a fronte di Piazza Libertà, Alfa è disponibile a massimizzare la cantierizzazione nel periodo di bassa stagione.

**Comune di Luino:** richiede di poter verificare con congruo anticipo le soluzioni che verranno prospettate, in modo che qualora si renda necessaria la predisposizione di ordinanze di modifica della viabilità o quant'altro, si possa trovare una soluzione. Quello che preme all'Amministrazione Comunale è una comunicazione preventiva all'utenza. Per quanto concerne le polemiche insorte in merito ai lavori, richiede la predisposizione di cartellonistica per spiegare all'utenza quelli che sono i fini delle lavorazioni in corso.

**Alfa:** segnala piena disponibilità di supporto, anche grazie all'ausilio del proprio Ufficio Comunicazioni, con cartellonistica, volantaggio, comunicati stampa, per sensibilizzare i cittadini in merito alle finalità dell'opera. Come tempistiche, sottolinea che non appena a disposizione il verbale della presente Conferenza dei Servizi, sarà in grado di richiedere ai progettisti di procedere con la progettazione esecutiva, prevista nel giro di due mesi; passata la stagione estiva, sarà quindi in grado di avere un riscontro certo su quello che sarà l'impatto del cantiere per la realizzazione della vasca di prima pioggia, e più in generale su tutto il territorio comunale. Sottolinea che, nel periodo durante il quale verrà realizzata la progettazione esecutiva delle opere, Alfa è disponibile per effettuare sopralluoghi per concordare quali sono gli step dei cantieri da voler mettere in atto. L'impresa esecutrice (un'ATI) è già presente; si è aggiudicata l'accordo quadro sulle reti e si è resa disponibile anche a fare la parte relativa alla vasca di prima pioggia. L'ATI risulta

unico interlocutore col gestore, che non deve quindi predisporre gare ad hoc per i vari interventi.

**Comune di Luino:** ribadisce la necessità di una preventiva condivisione del cronoprogramma.

**Alfa:** segnala che le tempistiche rimangono invariate rispetto quanto già comunicato, quindi la disponibilità è di partire per ottobre con i lavori. Una volta ottenuta la progettazione esecutiva, considera un mese di tempo per organizzarsi con la validazione del progetto, emettere il contratto attuativo all'impresa esecutrice, verificare gli aspetti della sicurezza e partire con i lavori.

**Comune di Luino:** chiede che una volta disponibile il progetto esecutivo, venga condiviso anche con Amministrazione Comunale e Polizia Locale, in modo da organizzare il prosieguo.

**Alfa:** sottolinea che il primo step sarà verificare la posizione della vasca di prima pioggia e la necessità o meno di dover chiudere la viabilità, così da poter essere in grado di prendere ulteriori decisioni in merito agli altri cantieri nel centro urbano.

**UdA:** richiede quindi la possibilità di procedere con la redazione del verbale della presente seduta e con la successiva determinazione con esito positivo della Conferenza dei Servizi, con conferma dai partecipanti.

**Comune di Luino:** chiude con il riferimento al proprio parere, in merito al discorso del ripristino di Piazza Libertà, già oggetto di preventivi sopralluoghi, ricordando che, come Amministrazione Comunale, si riserva di comunicare se l'intenzione è mantenere lo stato di fatto, oppure pensare ad una progettazione alternativa.

**Alfa:** nel rispetto del budget indicato per le opere di ripristino, conferma la disponibilità ad eseguire i lavori sulla base delle scelte dell'Amministrazione Comunale. Sottolinea però l'importanza dell'inserimento in fase di progettazione esecutiva, quindi richiede una decisione da parte dell'Amministrazione Comunale nell'immediato, in modo da poter fornire elementi ai progettisti per la sua inclusione all'interno del progetto, che avrà una tempistica di realizzazione di 60gg a partire dall'emissione del verbale della presente Conferenza dei Servizi. Il gestore comunica in conclusione che avrà necessità nelle prossime settimane di effettuare prove geologiche non invasive al centro di Piazza Libertà per la parte ambientale; sono già state effettuate prove in tutto quello che è il contorno della vasca, che hanno permesso di ottenere valori più affidabili e precisi per la progettazione strutturale della medesima vasca. Il gestore sta appunto valutando la possibilità di fare dei carotaggi nella porzione attuale dedicata alla vasca, quindi seguirà richiesta di manomissione al Comune.

**Comune di Luino:** chiede se i lavori di carotaggio verranno effettuati da Alfa.

**Alfa:** conferma che verranno effettuati da una impresa già contrattualizzata da Alfa, specializzata in questo genere di prove, in modo da avere valori più precisi proprio nel punto in cui verranno effettuati gli scavi.

**Comune di Luino:** chiede in conclusione la comunicazione come per i sondaggi precedenti.

Il tavolo si chiude alle ore 10:30.

Il verbalizzante Carla Arioli

**FIRMATARI DEL VERBALE:**

*Dott.ssa Carla Arioli*

Ufficio d'Ambito di Varese

*Arch. Francesca Contini*

Comune di Luino

*Ing. Dario Sechi*

Alfa S.r.l.

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005