



Avanzamento attività gestori Alfa e Lereti 8 maggio 2024

Obiettivi dettati dalla direttiva 2000/60 CE e imposti nel piano d'ambito dal Piano di Bacino

- Per le acque superficiali: impedire il deterioramento della qualità, raggiungere e mantenere un certo stato qualitativo, cessare o ridurre l'inquinamento da sostanze prioritarie;
- Per le acque sotterranee: impedire il deterioramento della qualità, raggiungere e mantenere un certo stato qualitativo, prevenire o limitare l'ingresso di inquinanti, individuare le tendenze significative al peggioramento.

Entro 15 anni dalla sua entrata in vigore (ovvero 2015).

PROCEDURE D'INFRAZIONE citazione EU

Nome dell'agglomerato	Dimensione dell'agglomerato (AE)	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Art. 10	Art. 15	Motivo della violazione
AG01201301_Besozzo	11483 (comprende anche il carico del precedente agglomerato di Brebbia AG01201701)		NC		NC	NC	<p>art. 4</p> <p>Il WWTP di Besozzo ha una capacità di 9333 a.e., effettua un trattamento secondario e tratta solo il 42,74% del carico, ma, secondo i dati analitici, è conforme. Il resto del carico raccolto (pari al 57% del carico totale) non è sottoposto a trattamento secondario, pertanto si configura la NC all'art. 4.</p> <p>Sono in corso due progetti: per il collegamento di 7 fognature al WWTP di Besozzo e il potenziamento del WWTP fino ad una capacità di 25000 a.e. in modo da servire anche gli agglomerati confinanti di Brebbia, Cocquio Trevisago e Malgesso che demoliranno i loro WWTP. Il nuovo progetto sarà ultimato entro il 31.12.2020.</p> <p>art. 5</p> <p>IT segnala che l'agglomerato è oggetto della procedura 2014/2059 per la quale si applica il paragrafo 4 dell'art. 5, in quanto il WWTP scarica i propri effluenti nel bacino idrografico del Distretto Padano (Bacino del Po). Non si procede ad una valutazione nel caso della presente procedura.</p> <p>Conclusione: NC agli articoli 4, 10 e 15.</p>

PROCEDURE D'INFRAZIONE

Nome dell'agglomerato	Dimensione dell'agglomerato (AE)	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Art. 10	Art. 15	Motivo della violazione
AG01209201_Luino Voldomino	29290		NC		NC	NC	<p>art. 4</p> <p>I dati analitici evidenziano per il 2017 la conformità del WWTP che però serve solo il 76,5% del carico, pertanto la NC all'art. 4 è mantenuta.</p> <p>Sono in corso due progetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il collegamento di Due Cossani Bassa, Runo e Stivigliano (comune di Dumenza) al WWTP di Luino; 2) la costruzione di un nuovo WWTP di fitodepurazione per la frazione di Due Cossani Alta. <p>Si prevede che i progetti saranno portati a termine entro il 31.12.2018.</p> <p>art. 5</p> <p>IT segnala che l'agglomerato è oggetto della procedura 2014/2059 per la quale si applica il paragrafo 4 dell'art. 5, in quanto il WWTP scarica i propri effluenti nel bacino idrografico del Distretto Padano (Bacino del Po). Non si procede ad una valutazione nel caso della presente procedura.</p> <p>Conclusione: NC agli articoli 4, 10 e 15.</p>

PROCEDURE D'INFRAZIONE

Nome dell'agglomerato	Dimensione dell'agglomerato (AE)	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Art. 10	Art. 15	Motivo della violazione
AG01210401_Monvalle	15996			NC	NC	NC	<p>art. 4 I dati analitici evidenziano per il 2017 la conformità del WWTP (12500 a.e.) che serve il 76,71% del carico, più del 99% del carico raccolto (pari al 76,98% del carico, in quanto il rimanente 23,02% è raccolto mediante IAS). L'agglomerato è conforme all'art. 4.</p> <p>art. 5 I dati analitici indicano che il valore del TN e del TP sono inferiori ai limiti imposti dall'art. 5. IT segnala però che il WWTP dispone di impianti per l'eliminazione del P ma non per l'eliminazione del N, pertanto la NC all'art. 5 è mantenuta. Sarà avviato un progetto.</p> <p>Conclusione: NC agli articoli 5, 10 e 15.</p>

PROCEDURE D'INFRAZIONE

Nome dell'agglomerato	Dimensione dell'agglomerato (AE)	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Art. 10	Art. 15	Motivo della violazione
AG01212001_Sesto Calende	12360			NC	NC	NC	<p>art. 4 I dati analitici evidenziano la conformità del WWTP nel 2017 (12000 a.e.) che serve il 95,19%, ossia il 100% del carico raccolto (pari al 95,19% del carico, in quanto il rimanente 4,81% è raccolto mediante IAS). L'agglomerato è conforme all'art. 4.</p> <p>In merito all'art. 5 IT segnala che il WWTP dispone di impianti per l'eliminazione del P ma non per l'eliminazione del N, pertanto si configura la NC all'art. 5 (anche se i dati analitici indicano che il TN è inferiore ai limiti imposti dall'art. 5). Sarà avviato un progetto.</p> <p>Conclusione: NC agli articoli 5, 10 e 15.</p>

**AGGIORNAMENTO
LAVORI IN CORSO
nell'ambito di Varese
-
INTERVENTI CONCLUSI**

INTERVENTI CONCLUSI dai Comuni

INTERVENTO **Golasecca – Bizzorra**
Adeguamento impianto di depurazione

INTERVENTO **Golasecca – Presualdo**
Adeguamento impianto di depurazione

INTERVENTO **Cadrezzate**
Costruzione nuovo impianto di depurazione e dei relativi collettori fognari di collegamento tra il nuovo impianto e quello esistente al fine della dismissione di quest'ultimo

INTERVENTO **Gazzada Schianno**
Dismissione depuratore e collettamento tramite stazione di sollevamento all'impianto di Gornate Olona

Gli interventi conclusi sopra riportati sono stati avviati per la risoluzione dell'Infrazione Europea 2014/2059

INTERVENTI CONCLUSI

INTERVENTI

Besozzo

- Potenziamento impianto di depurazione
- Intercettazione e collettamento al depuratore degli scarichi nel torrente Bardello

INTERVENTI

Cocquio Trevisago

- Collettore intercomunale di Cocquio Trevisago
- Dismissione impianto Cocquio Trevisago e collettamento a Besozzo

INTERVENTO

Besozzo - Cocquio Trevisago

Collettore Besozzo - Beverina - Cocquio Trevisago verso Besozzo

INTERVENTI

Malgesso

- Dismissione impianto di depurazione e collegamento al depuratore di Besozzo (2L, 5S)
- Collettore intercomunale di Malgesso

Gli interventi conclusi sopra riportati sono stati avviati per la risoluzione dell'Infrazione Europea 2017/2181

INTERVENTI CONCLUSI da Alfa

INTERVENTO

Sesto Calende - Cocquo

Collettamento della frazione Cocquo al depuratore di Angera

INTERVENTO

Brebbia - Paù

Revamping impianto Paù

INTERVENTO

Sesto Calende - S. Anna

Dismissione dell'impianto di S. Anna e collettamento al depuratore di Angera

INTERVENTO

Brebbia - Ghiggerima

Realizzazione nuova fognatura località Ghiggerima

INTERVENTI CONCLUSI da Alfa

INTERVENTO

Brusimpiano e Porto Ceresio - Patto per la Lombardia – Interventi di depurazione laghi prealpini

Realizzazione tratti fognari in zone non servite, interventi per la separazione delle reti, sistemazione stazioni di sollevamento, installazione gruppi elettrogeni e teleallarme sollevamenti

INTERVENTO

Brusimpiano, Porto Ceresio, Besano, Cuasso al Monte, Bisuschio, Viggiù - Interreg

Potenziamento reti fognarie, realizzazione scolmatori di piena, separazione reti, potenziamento collettori, installazione sensori di attivazione scolmatori

**AGGIORNAMENTO
LAVORI IN CORSO
nell'ATO di Varese**

-

INTERVENTI IN CORSO



VARESE OLONA (PRAVACCIO)

INTERVENTO

Varese - Pravaccio

Rinnovo impianto di depurazione

IMPORTO

€ 12.050.460,43

di cui € **6.829.205,44** da fondi CIPE e € **4.000.000,00** da risorse di Regione Lombardia

SOGGETTI

ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO

Lavori 1 stralcio terminati, collaudo in fase finale. Appalto integrato principale: Progetto Esecutivo approvato il 09/05/2023. Lavori consegnati in data 29 dicembre 2023, in corso.

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE INTERVENTO

2026



CANTELLO - Impianto depurazione

INTERVENTO

Cantello

Lavori adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Cantello

IMPORTO

€ 4.365.000,00

di cui **€ 1.800.000,00** finanziati con fondi CIPE

SOGGETTI

ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO

Progetto Definitivo approvato il 29/01/2024. Progetto Esecutivo in elaborazione.

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE INTERVENTO

2026

MALNATE - Fognature comunali

INTERVENTO Malnate
Interventi di collettamento reflui in località La Folla nel comune di Malnate (legata a commessa Cantello)

IMPORTO € 380.000,00
di cui € 100.000,00 da fondi CIPE e € 100.000,00 da fondi comunali

SOGGETTI ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO Approvazione Progetto Definitivo il 27 marzo 2023, redatto il Progetto Esecutivo. Lavori terminati.

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE INTERVENTO 2026



LUINO - Impianto depurazione

INTERVENTO

Luino

Rinnovo impianto di depurazione di Luino Voldomino

IMPORTO

€ 6.500.000,00

di cui € **1.870.128,95** finanziati con fondi CIPE (Del. ATO 23/2021) oltre € **189.091,35** per progettazione e restante cofinanziato da tariffa

SOGGETTI

ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO

Progetto Definitivo approvato in data 19/04/2024

**TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE
INTERVENTO**

2026



LUINO - Fognature comunali

INTERVENTO

Luino

Nuove reti di fognatura per zone oggi non collettate

IMPORTO

€ 6.000.000,00

di cui **€ 2.879.908,61** finanziati con fondi AdPQ,

€ 300.324,79 finanziati con fondi CIPE,

(progettazione/modellazione/avvio lavori) di cui € 80.000 per rilievi e restante cofinanziato da tariffa

SOGGETTI

ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO

Lavori in corso (ultimo documento disponibile: SAL 11 al 31/12/2023)

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE INTERVENTO

2025



OLGIATE OLONA - Impianto depurazione

INTERVENTO

Olgiate Olona

Revamping dell'impianto di Olgiate Olona

IMPORTO

€ 9.050.000,00

€ 400.000,00 impegnati per «primi interventi di messa a norma relativamente alle emissioni in atmosfera»: lavori conclusi

SOGGETTI

ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO

Progetto Definitivo approvato il 28/03/2024

**TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE
INTERVENTO**

2028



PORTO VALTRAVAGLIA - Impianto depurazione

INTERVENTO

Porto Valtravaglia

Dismissione impianto, riqualificazione area e collettamento a Luino Porto Val Travaglia - Cave del Trigo

IMPORTO

€ 5.250.000,00

di cui **€ 20.418,41** fondi CIPE impegnati per realizzazione studio fattibilità

SOGGETTI

ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO

Approvazione progetto definitivo il 24 ottobre 2022, validato il progetto esecutivo nel giugno 2023. Consegna lavori 04/09/2023, lavori in corso.

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE INTERVENTO

2026



CAIRATE/GORNATE OLONA

Impianto depurazione

INTERVENTO

Cairate – Gornate Olona

Revamping impianto di Cairate anche a seguito della dismissione impianto DP01208001_Gornate Olona e suo collettamento a Cairate

IMPORTO

€ 12.007.220,00, di cui **€ 3.500.000,00** finanziati con fondi CIPE (Del. ATO 23/2021) per revamping impianto Cairate

SOGGETTI

ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO

Approvato Progetto Definitivo revamping impianto Cairate in data 03/04/2024
Collettamento Gornate Conferenza dei servizi in corso.

TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE INTERVENTO

2028



MONVALLE - Impianto depurazione

INTERVENTO

Monvalle

Potenziamento dell'impianto di Monvalle

IMPORTO

€ 1.119.400,00 finanziati con fondi CIPE (Del. ATO 23/2021)

SOGGETTI

ATO, Alfa

STATO AVANZAMENTO

Progetto Definitivo approvato il 23/04/2024

**TERMINE ULTIMO EFFETTUAZIONE
INTERVENTO**

2025

**AGGIORNAMENTO
LAVORI IN CORSO
nell'ATO di Varese**

-

ULTERIORI FINANZIAMENTI

Le fonti di finanziamento dei Piani di Investimento

- Tariffa SII
- Fondi UE
- Fondi Arera Ministero POA-FSC 2014-2020 (Piano Operativo «Ambiente» - Fondi di Sviluppo e Coesione)
- Fondi Regionali
- Fondi Cipe ex Legge 388/2000

ULTERIORI FINANZIAMENTI

«Piano Marshall» (D.G.R. n. XI/4040 del 14 dicembre 2020)

Gestore Alfa S.r.l.	<u>Somma Lombardo</u>	IMPIANTO DISMESSO
	<i>Realizzazione nuovi impianti Maddalena Somma Lombardo per collettamento a Ca' Bagaggio</i>	
	<i>Q.E. totale: € 1.160.013,96</i>	
	<i>Importo finanziato: € 580.006,98</i>	
Gestore Alfa S.r.l.	<u>Busto Arsizio</u>	CONCLUSO
	<i>Ampliamento rete fognaria Via Dell'Usignolo e Via Ferno - Busto Arsizio</i>	
	<i>Q.E. totale: € 1.062.218,24</i>	
	<i>Importo finanziato: € 531.109,12</i>	
Gestore Alfa S.r.l.	<u>Busto Arsizio</u>	CONCLUSO
	<i>Busto Arsizio Vie Varie lotto 2</i>	
	<i>Q.E. totale: € 578.634,99</i>	
	<i>Importo finanziato: € 289.317,50</i>	

ULTERIORI FINANZIAMENTI

«Piano Marshall» (D.G.R. n. XI/4040 del 14 dicembre 2020)

Gestore Alfa S.r.l.	<u>Varese</u> LAVORI ULTIMATI <i>Nuova collettazione fognaria zona Cascina Mentasti Varese</i> Q.E. totale: € 1.435.134,64 Importo finanziato: € 717.567,32
Gestore Alfa S.r.l.	<u>Gorla Minore</u> CONCLUSO <i>Rifacimento rete e rifacimento vasca volano - via Aliprandi e altre vie nel comune di Gorla Minore</i> Q.E. totale: € 1.300.000,00 Importo finanziato: € 650.000,00
Gestore Alfa S.r.l.	<u>Agra – Dumenza</u> CONCLUSO <i>Razionalizzazione reti collettori societari ed opere di eliminazione acque parassite Due Cossani - Stivigliano</i>

ULTERIORI FINANZIAMENTI

«Piano Marshall» (D.G.R. n. XI/4040 del 14 dicembre 2020)

Gestore Alfa S.r.l.

Monvalle

CONCLUSO

*Ristrutturazione e recupero rete fognaria località
Cantone di Monvalle*

Gestore Lereti S.p.A.

Varese

LAVORI IN CORSO

*Realizzazione di dorsale idrica di sollevamento
dalla centrale Luvinata di Varese al serbatoio
Montello di Varese*

Q.E. totale: € 2.560.000,00

Importo finanziato: € 1.105.027,80

ULTERIORI FINANZIAMENTI

«Fondi DANC» (D.G.R. n. XI/6073 del 7 marzo 2022)

Gestore Alfa S.r.l.	<u>Varese</u>	LAVORI IN CORSO
	<i>Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Varese – Realizzazione opere</i>	
	<i>Q.E. totale: € 1.635.901,09</i>	
	<i>Importo finanziato: € 1.135.785,43</i>	

Gestore Alfa S.r.l.	<u>Busto Arsizio</u>	LAVORI IN CORSO
	<i>Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Busto Arsizio - Realizzazione opere</i>	
	<i>Q.E. totale: € 1.165.125,14</i>	
	<i>Importo finanziato: € 803.936,35</i>	

Gestore Alfa S.r.l.	<u>Varese</u>	LAVORI IN CORSO
	<i>Realizzazione nuovo collettore fognario Via Sorrisole – Varese</i>	
	<i>Q.E. totale: € 1.045.000,00</i>	
	<i>Importo finanziato: € 721.050,00</i>	

ULTERIORI FINANZIAMENTI

«Fondi DANC» (D.G.R. n. XI/6073 del 7 marzo 2022)

Gestore Alfa S.r.l.

Gerenzano

LAVORI IN CORSO

Realizzazione di un nuovo collettore fognario ai fini di integrare la copertura del servizio di fognatura in Via Rovello Moneta a Gerenzano

Q.E. totale: € 600.000,00

Importo finanziato: € 414.000,00

Gestore Lerei S.p.A.

Caronno Varesino

LAVORI CONCLUSI

Opere di ristrutturazione serbatoio pensile

“Marconi” di Caronno Varesino

Q.E. totale: € 1.165.125,14

Importo finanziato: € 803.936,35

Gestore Lerei S.p.A.

Varese

LAVORI IN CORSO

Opere di ristrutturazione serbatoio pensile

“Bustecche” di Varese

Q.E. totale: € 360.000,00

Importo finanziato: € 252.923,93

ULTERIORI FINANZIAMENTI

«Fondi DANC» (D.G.R. n. XI/6073 del 7 marzo 2022)

Gestore Lereti S.p.A.

Luino

REVISIONE PROGETTO

Realizzazione tubazione idrica dal serbatoio

Marazzato al serbatoio Lori in comune di Luino

Q.E. totale: € 160.000,00

Importo finanziato: € 112.000,00

Gestore Lereti S.p.A.

Caravate

CONSEGNA LAVORI

*Manutenzione straordinaria di un pozzo ad uso
potabile a servizio dell'acquedotto di Caravate in
località Gemonio (VA) Pozzo n° 2*

Q.E. totale: € 130.000,00

Importo finanziato: € 90.000,00

Gestore Lereti S.p.A.

Maccagno con Pino e Veddasca LAVORI IN CORSO

*Potenziamento della rete idrica in sostituzione dell'esistente in
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca Via Per
Monterecchio - località Forcora*

Q.E. totale: € 360.000,00

Importo finanziato: € 252.923,93

ULTERIORI FINANZIAMENTI

«Fondi DANC» (D.G.R. n. XI/6073 del 7 marzo 2022)

Gestore Lereti S.p.A.

Jerago con Orago

CONCLUSO

Manutenzione straordinaria di un pozzo ad uso potabile a servizio dell'acquedotto di Jerago con Orago in località Besnate (VA) Pozzo Bernini n° 3 - Opere di formazione del pozzo
Q.E. totale: € 121.000,00
Importo finanziato: € 83.000,00

D.G.R. n. XI/6273/2022 (Fondi regionali difesa suolo)

Gestore Alfa S.r.l.

Casalzuigno

Prog. ESECUTIVO gen. 24

"Opere per la messa in sicurezza di casello sorgivo e di tubazioni fuori terra della sorgente Cariola, in Comune di Casalzuigno"
Importo finanziato: € 250.000,00

Gestore Alfa S.r.l.

Azzio-Orino

ASSEGNAZIONE LAVORI

"Interventi di risagomatura alveo, nei Comuni di Orino e Azzio"
Importo finanziato: € 280.000,00

ULTERIORI FINANZIAMENTI

Il Bando Laghi (D.G.R. n. XI/5966 del 14/2/2022)

Gestore Alfa S.r.l.

Comabbio

LAVORI IN CONSEGNA

Tutela e salvaguardia delle acque del lago di Varese e del lago di Comabbio - revamping della stazione di sollevamento SS9 e realizzazione di un impianto di fitodepurazione

Q.E. totale: € 419.553,86

Importo finanziato: € 227.318,78

Gestore Alfa S.r.l.

Porto Ceresio, Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa –

Interreg 2

LAVORI IN CORSO

Interventi su manufatti e reti fognarie nei Comuni di Porto Ceresio, Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa ai sensi del reg. 6/2019

Q.E. totale: € 5.020.225,00

Importo finanziato: € 4.520.225,00

ULTERIORI FINANZIAMENTI

AQST Lago di Varese 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Regione Lombardia	€ 340.000	€ 995.000	€ 2.280.000	€ 3.030.000	€ 1.020.000	€ 7.665.000
Ufficio d'Ambito (+ALFA)	0	€ 683.101	€ 265.000	€ 550.000	€ 550.000	€ 2.048.101

AQST Lago di Varese 2024-2026

	2024	2025	2026	Totale
Regione Lombardia	€ 2.009.492	€ 2.022.412	€ 2.280.000	€ 5.710.132
Ufficio d'Ambito (+ALFA)	€ 4.000 + Tariffa	€ 4.000 + Tariffa	€ 4.000 + Tariffa	€ 1.427.533

ULTERIORI FINANZIAMENTI

Censimento scarichi fiume Olona (D.G.R. n. XI/5366 del 11/10/2021)

Censimento dei manufatti di scarico lungo i fiumi Olona e Lambro settentrionale: finanziamento delle attività di censimento dei manufatti di scarico sui tratti dei corsi d'acqua Olona e Lambro Settentrionale e la conseguente creazione di una banca dati georeferenziata.

€ 70.525 per censimento scarichi lungo il fiume Olona - 47 Km circa
CONCLUSO, set dati consegnato il 6 settembre 2023

Con Delibera CdA 16/2024 si è dato mandato di **proseguire il censimento** degli scarichi per i **torrenti La Selvagna e Vellone**, affluenti del fiume Olona, per un importo totale pari a **€ 38.165,84** (di cui € 19.699,23 di Regione Lombardia e € 18.466,61 di ATO)

ULTERIORI FINANZIAMENTI

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO D'AMBITO DI VARESE PER LO SVILUPPO DI UN PROGETTO DI CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI SOTTESI ALL'AREA DEL MASSICCIO CAMPO DEI FIORI (D.G.R. n. XI/7277 del 07/11/2022)

Svolgimento di uno studio modellistico idrogeologico e di caratterizzazione di corpi idrici sotterranei, emergenti dalle scaturigini del complesso montuoso Campo dei Fiori.

€ 113.000 di cui € 23.000 da parte di Regione Lombardia ed € 90.000 da parte dell'Ufficio d'Ambito

III relazione trimestrale di Alfa il 14/03/2024

ULTERIORI FINANZIAMENTI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI COLLETTAMENTO O DEPURAZIONE DELLE ACQUE, NONCHÉ DI IMPIANTI DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE, IN CASI DI URGENZA CORRELATI AD EVENTI CALAMITOSI (D.G.R. XII/308 del 15/05/2023)

Fondo per interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Ripristino della parete perimetrale Ovest e rinforzo strutturale della parete Est della vasca di bilanciamento sita in prossimità della disinfezione del depuratore di Lonate Pozzolo.

€ 150.000 da parte di Regione Lombardia (fondi ministeriali).

Lavori conclusi, in fase di rendicontazione

ULTERIORI FINANZIAMENTI

PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER LA SICUREZZA NEL SETTORE IDRICO (decreto 25 ottobre 2022, n. 350, del Ministro delle infrastrutture)

Piano per la programmazione di interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico primario, anche ad uso plurimo, compresa la realizzazione di nuovi serbatoi per l'accumulo e la regolazione di risorsa idrica, nonché di interventi relative alle reti idriche di distribuzione. Finalità: prevenzione del fenomeno della siccità, nonché mitigazione dei possibili e conseguenti danni, potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche

Interventi presentati – In attesa di graduatoria ministeriale

- ***Opere di interconnessione tra gli acquedotti dei Comuni della Valcuvia (Alfa)***
- ***Opere di interconnessione tra gli acquedotti dei Comuni della Valmarchirolo (Alfa)***
- ***Realizzazione di nuovo serbatoio pensile in zona Bustecche per l'acquedotto del Comune di Varese (Lereti)***

ULTERIORI FINANZIAMENTI

PNRR - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR - M2C4 - I4.2

Progetto finanziato

- *Piano di digitalizzazione ed efficientamento delle reti idriche attraverso la distrettualizzazione ed il controllo attivo delle perdite e delle pressioni di esercizio per la Provincia di Varese (Alfa)*

INVESTIMENTI ALFA

L'Ufficio d'Ambito ha provveduto alla validazione dei dati raccolti e delle informazioni fornite dal gestore secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 580/2019/R/IDR s.m.i.

Per il periodo regolatorio 2020-2023 è stato predisposto lo **specifico tool di calcolo** messo a disposizione da AREGA e determinato lo schema tariffario per il gestore Alfa S.r.l.

L'importo complessivo degli investimenti (ordinari e strategici) realizzati nel biennio 2020/2021 proposti per il periodo 2020-2023 e 2024-2027 è il seguente (euro):

Investimenti ALFA

ANNI	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investimenti programmati euro	31.270.160	38.942.722	42.051.148	35.947.351	24.166.024	19.562.074
	Previsione Piano degli Interventi (al lordo dei contributi)		Di cui Previsione Arco temporale - Piano delle Opere Strategiche (al lordo dei contributi)			
TOTALE	70.212.882		121.726.597			

INVESTIMENTI ALFA

Il Piano delle Opere Strategiche (POS) è il seguente; fino al 2027 è un «di cui» della precedente tabella:

Riepilogo Piano Opere Strategiche	Ud M	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valore investimento annuo (lordo contributi)	euro	3.847.844	11.455.985	18.045.452	23.587.403	30.324.900	27.337.354	17.127.632	11.950.135
Contributi	euro	1.061.170	5.562.591	7.279.848	11.330.169	13.422.961	6.409.179	3.537.756	-
Valore investimento annuo (netto contributi)	euro	2.786.674	5.893.394	10.765.604	12.257.234	16.901.939	20.928.176	13.589.876	11.950.135

Gli investimenti oltre l'anno 2027 sono complessivamente **€ 80.457.810,00=**, così ripartiti:

ANNO	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
€	14.321.275	12.661.177	10.865.781	9.431.601	9.258.111	8.237.391	8.097.363	7.585.111

Il valore complessivo degli investimenti al lordo dei Contributi in arco Piano è pari a:
€ 310.450.479,00€

INVESTIMENTI LERETI

L'Ufficio d'Ambito ha provveduto alla validazione dei dati raccolti e delle informazioni fornite dal gestore secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 580/2019/R/Idr s.m.i.

Per il periodo regolatorio 2020-2023 è stato predisposto lo **Specifico tool di calcolo** messo a disposizione da ARERA e determinato lo schema tariffario per il gestore salvaguardato Lereti S.p.A. **relativamente al solo servizio acquedotto.**

L'importo complessivo degli investimenti (ordinari e strategici) realizzati nel biennio 2018-2019 e proposti per il periodo 2020-2023 e 2024-2027 è il seguente (euro).

Investimenti LERETI

	ANNI	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investimenti Programmati	euro	8.621.800	8.653.400	8.493.295	7.137.200	7.990.400	10.291.700
		Previsione Piano degli Interventi (al lordo dei contributi)		Previsione Piano delle Opere Strategiche (al lordo dei contributi)			
TOTALE		17.275.200		33.912.595			

INVESTIMENTI LERETI

Il Piano delle Opere Strategiche (POS) è il seguente; fino al 2027 è un «di cui» della precedente tabella:

Riepilogo Piano Opere Strategiche	Ud M	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valore investimento annuo (lordo contributi)	eur o	-	43.199	1.150.000	1.512.200	2.296.801	2.048.100	2.901.300	5.202.600
Contributi	eur o	-	110.503	500.000	494.525	-	-	-	-
Valore investimento annuo (netto contributi)	eur o	-	(67.304)	650.000	1.017.675	2.296.801	2.048.100	2.901.300	5.202.600

Gli investimenti oltre l'anno 2027 sono complessivamente € 54.177.700,00=, così ripartiti:

ANNO	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
€	9.411.300	8.433.500	5.798.300	5.089.100	5.089.100	5.089.100	5.089.100	5.089.100	5.089.100

Il valore complessivo degli investimenti al lordo dei Contributi in arco Piano è pari a:
€ 115.957.294,00€

EROGAZIONI NEI CONFRONTI DI ALFA

Alfa S.r.l.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CIPE	€ 925.344,60	€ 447.649,53	€ 201.444,62	€ 3.950.808,64	€ 2.355.384,37	€ 599.125,99	€ 480.957,72
AdPQ	€ -	€ -	€ -	€ 2.693.721,23	€ 2.088.160,77	€ -	€ -
AQST	€ -	€ -	€ 136.000,00	€ -	€ 1.399.605,68	€ -	€ 408.000,00
DANC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 760.078,93	€ 886.456,41	€ -
Marshall	€ -	€ -	€ -	€ 328.050,09	€ 2.265.091,30	€ 124.054,48	€ -
Dgr 6273	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 53.000,00	€ -	€ -
DRONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.105,00	€ 36.720,77	€ -
FEC_SAT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.000,00	€ -
FSC ACQUEDOTTO	€ -	€ -	€ -	€ 17.400,00	€ -	€ -	€ -
FSC CERESIO	€ -	€ 109.242,31	€ -	€ 257.397,70	€ -	€ -	€ -
Il Bando Laghi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 474.754,37	€ -	€ 909.301,21
RL_Pravaccio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.323.300,00	€ 553.617,17	€ -
UTILI ATO	€ -	€ 174.520,92	€ -	€ 203.274,04	€ 537.756,13	€ 71.098,18	€ 11.299,14
RL_CampoFiori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.600,00	€ -
TOTALI ATO	€ 925.344,60	€ -	€ 337.444,62	€ 7.450.651,70	€ 11.271.236,55	€ 2.320.673,00	€ 1.113.452,90

Tot. € 24.846.321,30

EROGAZIONI NEI CONFRONTI DI LERETI

Lereti S.p.A.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AdPQ	€ -	€ -	€ -	€ 81.537,91	€ -	€ -	€ -
DANC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 102.492,39	€ -	€ -
Marshall	€ -	€ -	€ -	€ 110.502,78	€ -	€ -	€ -
UTILI ATO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ -
RL_CampoFiori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.600,00	€ -
TOTALI ATO	€ -	€ -	€ -	€ 192.040,69	€ 102.492,39	€ 22.600,00	€ -

Tot.

€ 317.133,08

Trasferimenti Ex- Cipe: situazione attuale

Sono state incassate le somme certificate dai Comuni pari a € 37.697.090,48= riferiti alla legge 388/2000 Fondi Ex Cipe.